

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 23 » 04 2025 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бага тохварожний житловий будинок
м. Хмельницький, вул. Столярська 31
(найменування об'єкта)

« 23 » 04 2025 р.

Бригада у складі Солухан В. І.
Горинчук І. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Хмельницький
вул. Столярська 31
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ДУ 76-32 м, ДУ 50-15 м, ДУ 40-8 м, ДУ 32-20 м, ДУ 25-19 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ДУ 32 - 14 м, ДУ 25 - 140 м, ДУ 20 - 35 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Засувка ДУ 76-1 шт, кран ДУ 40-4 шт, кран ДУ 32-4 шт, кран ДУ 25-7 шт, кран ДУ 20-
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією
прилад "Vibro Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу; кран ϕ 25 - 4 шт, кран ϕ 20 - 7 шт;
муфтові з'єднання ϕ 25 - 2 шт, ϕ 20 - 2 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P=500$ мм. вод. ст.
Падіння тиску 5 мм. вод. ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Савука В. І.
(прізвище, ініціали)

Трофимчук І. В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

С. Ант.
(підпис)

В. Сав.
(підпис)

І. Троф.
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку
від підпису відповідального
майстра ВБГО С. Ант. Антонюк С. М.