

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Турецьке

(найменування об'єкта)

«23» 05 20 25 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М., с. Марущак С.М.
Дежостий Р.І., Шербак Ф.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Любка А.М.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турецьке вер. О. Степанюк
Буд. 14.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф63-55м; Ф50-1м; Ф40-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф25-20м; Ф20-4м (сход. кліт.); Ф20-88м (стояк)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: Ф50-1шт (проб); Ф40-2шт (проб); Ф25-2шт (проб); Ф20-4шт (проб)

(система газопостачання квартир (додати список))

Ф25-2шт (кросові); Ф20-3шт (проб) (кросові)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ф20-3шт; Ф25-2шт (проб)
Ф40-2шт (проб); електрове з'єднання Ф40-2шт;
Ф25-2шт; Ф20-3шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500мм. вод.ст.
Тадіння з P=20мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Шербаков О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Безкостик Р.І.
(прізвище, ініціали)

Марущак С.М.
(прізвище, ініціали)

ст. майстер Колесник В.С.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Митка А.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис).