

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 29 » 05 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Батотквартирний житловий будинок

« 26 » 05 20 25 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі: Слободан В.А., Олійник Р.У.,
Вихристюк М.О., Буріювський В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Батотквартирний будинок
с. Н. Ободівка вул. Героїв України 223а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 3 м.п., Ду 40 мм L = 33 м.п.,
Ду 32 мм L = 45 м.п., Ду 25 мм L = 24 м.п., Ду 20 мм L = 27 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

проти пробіви Ду 50 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 10 шт.
проти морів Ду 20 мм - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газопампатор V16GBBQS,
мильова емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; контрольовані, краплі, мурти,
Ду 50 мм, Ду 20 мм - 14 шт., краплі Ду 20 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст., за 5 хв паркане вкрито 15 хм кв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: покривати газопровід

Виписано попередження: покривати газопровід

Майстер ВБГО

Шиндєв В. П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Духовенко Т. М.
(прізвище, ініціали)

Бурчовський В. А.
(прізвище, ініціали)

Слободянов В. А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Олійник Р. Ч.
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машкопий Батимович
(прізвище, ініціали) (підпис)

бу підпису вимовами
старший майстер Горбань В. В.