

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 29 » 05 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Батотоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 26 » 05 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі Білоус М.В., Герасічук Д.М.,
Грибик А.В., Заминин М.Б.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Батотоквартирний будинок
с. Н. Обер'юва вул. Героїв Чорнобильців 225а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 12 м.р., Ду 40 мм L = 100 м.р.
Ду 25 мм L = 29 м.р.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засувка Ду 50 мм - 1 шт., крани Ду 25 мм - 12 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; гидропневматор Кігас 8.5,
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфта, пошкоджені
Ду 25 - 9 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено при випробуванні надлишковим тиском 500 мм в.ст. за 5 хв паритиме спалом 10 мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шибан В.Р.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

Горбунчук Д.М.
(прізвище, ініціали)

Горбун А.В.
(прізвище, ініціали)

Григорук М.Б.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Б.А. топковарторного будинок
(прізвище, ініціали) біл пуну (підпис) було виміряно

старший інженер Горбань О.В.