

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 05 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«29» 05 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Гудзь Р.І., Макаров О.О., Пилипчук О.В., Новіков В.Н.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) —

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Київ вул. Каштанова, 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\varnothing 25-63,7$ м, $\varnothing 20-6$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (кв.х.м.) - $\varnothing 20-41$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (кробк.) $\varnothing 20-8$ мм

кран (шумов.) 25-11 мм, $\varnothing 20-11$ мм + 4 крани у кв.х.м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран $\varnothing 20-8$ мм, к/з $\varnothing 20-5$ мм, кран $\varnothing 25-2$ мм, к/з $\varnothing 25-2$ мм, внутрішньобудинкові - 10 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газовий комбустор рахується.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Миколай Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гуцу Р.І.

(прізвище, ініціали)

Колодій В.Н.

(прізвище, ініціали)

Мокряков О.О.

(прізвище, ініціали)

Коваленко А.В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідно. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)