



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО д/б м. Вінниця вул. Т. Мазени 89
(найменування об'єкта)
«29» 05 20 25 р.

Бригада у складі Муртіман В.М.; Міценко В.О.; Іванчук В.А.
Дрюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Т. Мазени 89
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-30м; ф40-56м; ф32-60м; ф25-108м;
ф20-57м; ф15-1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф20-396м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф20-1м; ф15-1м. Купові: ф20-18м.
Муфтові з'єднання: ф20-19м; ф15-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та

прилад "Гірбас-3"
- ліквідація виявлених витоків газу; Контраїка: ф20-9м.
Муфта: ф20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в.ст.
Підійня тиску $P=80$ мм. в.в.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуєнко В.В.

(прізвище, ініціали)

Степан В.М.

(прізвище, ініціали)

Міщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Дробенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Єрмолов І.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)