

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 29 » 05 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. Дубовецька №859
(найменування об'єкта)

« 29 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мухоменчук О.В.;
Кугерів А.В.; Дубовелько Р.Ю.; Кавець А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Дубовецька №859
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-16 м; φ 57-68 м; φ 40-37 м; φ 32-27 м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: φ 32-243 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (курьові): φ 32-10 шт. Муфтові з'єднання: φ 32-10 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія та

прилад "VIBRACAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Контрлітка: φ 32-6 шт;

Муфта: φ 32-1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Підієно тиску P=20 мм. в.в. ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Харбування газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Дукенчук О.В.
(прізвище, ініціали)
Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)
Дубченко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)
Калес А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Віт. Мухомов
(прізвище, ініціали)
ст. майстер
стосад
Мухомов Р.В.
(підпис)
Чуїко В.В.
Калес А.А.