



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Келецька 128
(найменування об'єкта)

« 30 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.
Дзюбенко Ю.Т.; Дзюбенко Р.Ю.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Келецька 128
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 67 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50 - 6 м., Ø32 - 8 м., Ø25 - 33 м., Ø15 - 2 м.

Стояки: Ø25 - 252 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø50 - 3 шт., Ø25 - 1 шт., Ø15 - 3 шт.

шарфтові з'єднання: Ø50 - 3 шт., Ø25 - 1 шт., Ø15 - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад Vira 6 AS

- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø50 - 1 шт., Ø25 - 2 шт.
шарфтові: Ø50 - 1 шт., Ø25 - 3 шт., муфта: Ø25 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм рт.ст., t=5хв., dP=10 мм рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідродержавний А.С
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І
(прізвище, ініціали)

Григоренко Р.Т
(прізвище, ініціали)

Григоренко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

Григоренко М.В
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від керівника підприємства

М.М. С. Москаленко Р.В
(прізвище, ініціали) (підпис)
Майстер Гідродержавний А.С
слюсар Віктор Веселовський В.І