



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ Житловий будинок
м. Вінниця вул. Келецька 130
(найменування об'єкта)

« 30 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Доценко В.О.;
Накуча В.А.; Кучеров А.В. Кожак А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Келецька 130
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 6м, Ø40 - 9м, Ø32 - 22м, Ø25 - 8м,
Ø20 - 12м, Ø15 - 6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталі, Ø20 - 252м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (пробні): Ø20 - 12м, Ø15 - 6м.

лифтові з'єднання: Ø20 - 12м, Ø15 - 6м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Кірта GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробні): Ø20 - 6м.

кожухайки: Ø20 - 5м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод.ст., t=5хв, op=20 мм вод.ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. принструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідрородювський А.С.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Докучко В.О.
(прізвище, ініціали)

Кокучук В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Келюк А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Овру припису встановишес

ст. інст.
(прізвище, ініціали)

майстер

суббар

(підпис)

Мокшанцев Р.В.

Гідрородювський А.

Докучко В.О.