

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 05 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Келецька 132
(найменування об'єкта)

«20» 05 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дробенко Ю.Т.; Дробенко Р.Ю.; Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Келецька 132
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-70 м, Ø32-6 м, Ø25-1 м, Ø20-33 м,
Ø15-2 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-24 м, Ø25-5 м, Ø20-1 м.

Стожки: Ø20-290 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø25-1 м, Ø20-10 м, Ø15-3 м. (муртові): Ø32-1 м, Ø25-1 м, Ø20-2 м.
муртові з'єднання: Ø32-1 м, Ø25-2 м, Ø20-1 м, Ø15-3 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад «Vibra GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø20-5 м.
конкретні: Ø32-1 м, Ø25-2 м, Ø20-3 м мурта: Ø32-1 м, Ø20-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм. вод ст., t=5 хв., op=20 мм. вод ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубили газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Лігуненко А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Веселовский В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дубченко Р.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дубченко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дмитрієво М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вуї туртшоу вирішеннями

с.п. м.п. Маскалюк Р.В. (підпис)
 майстер Лігуненко А.С.
 список Веселовский В.І.