

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«28» 05 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Волинська вул. Михайлівська 14
(найменування об'єкта)

«28» 05 2025 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Даченко В.О;
Гордієнко В.М.; Голубчик В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Волинська вул. Михайлівська 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-107м, Ø40-22м, Ø32-39м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø32-120м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайи (кульові): Ø32-12м. муфтові з'єднання: Ø32-12м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "VibroCAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крайи: Ø32-5м
муфтові з'єднання: Ø32-7м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $\Delta P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тіфороденський А.С.
(прізвище, ініціали)

Димитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ігор Терніс Гурмович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п. м.м.

Майстер

слюсар

Маслашук Р.В.

Тіфороденський А.С.

Доценко В.О.

Гордієнко В.М.

Іванчук В.А.