

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16» 06 2025 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

ж/б
м. Вінниця *бул. О. Антонова 22*

«16» 06 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі *Діброда С. А., Чамвійчук А. В., Бурякчук О. В.*
Кудеев А. В., Дубенсько Р. Н., Касюк А. Г.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
бул. О. Антонова 22

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ57-40м; φ32-3м; φ20-5м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-14м; φ20-8м
Столеси: φ40-185м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кулькові) φ32-6шт; φ20-3 (пробкові)
Муфтові з'єднання: φ32-2шт; φ20-3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією;
- ліквідація виявленіх виїзок газу;

щепард емульсією та
прилад "VibroEAS"
Гран: φ32-1, φ20-4шт.
Касетка: φ32-1шт, φ25-2шт, φ20-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпеки
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
- Перевірено тиском Р=500 міл. бар. см.
Підінято тиск у 1Р=20 міл. бар. см. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Корчування газопровода

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Доброва С.І.
 (прізвище, ініціали)
Макінчук А.В.
 (прізвище, ініціали)
Макінчук О.В.
 (прізвище, ініціали)
Лукерев А.В.
 (прізвище, ініціали)
Дубенчик Р.Ю.
 (прізвище, ініціали)
Калюк А.А.
 (прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Г
 (підпись)
І
 (підпись)
ІІІ
 (підпись)
С
 (підпись)
ІІІІ
 (підпись)
ІІІІІ
 (підпись)

(підпись)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

