

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 05 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

ж/д
м. Вінниця вул. О. Антонова №50
(найменування об'єкта)

«29» 05 2025 р.

Бригада у складі

Алексеев О.Ю., Веселовський В.І.,
Горієнко В.М., Дмитрієнко М.В., Ринасчук О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. О. Антонова №50
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 100-34\text{м}$; $\phi 89-45\text{м}$; $\phi 57-20\text{м}$; $\phi 40-10\text{м}$;

$\phi 32-1\text{м}$; $\phi 25-8\text{м}$; $\phi 20-4\text{м}$; $\phi 15-1\text{м}$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 25-38\text{м}$; $\phi 20-28\text{м}$; $\phi 15-2\text{м}$; Стожки: $\phi 20-345\text{м}$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани пробкові: $\phi 32-1\text{м}$; $\phi 25-3\text{м}$; $\phi 20-12\text{м}$; $\phi 15-1\text{м}$;

Куркові: $\phi 25-2\text{м}$; Муфтові з'єднання: $\phi 32-1\text{м}$; $\phi 25-5\text{м}$; $\phi 20-1\text{м}$;
 $\phi 15-1\text{м}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та

прилад ВБРАСА

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: $\phi 20-4\text{м}$; $\phi 25-1\text{м}$;
Котельня: $\phi 20-7\text{м}$; $\phi 25-7\text{м}$; Муфта: $\phi 20-1\text{м}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.ст.
Підієтиску 1P=20 мм. в.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектно інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурико В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Ромашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вірний підпису Відомості

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інж.

Майстер
слюсар

Москаленко Р.В.
Чурико В.В.
Веселовський В.І.

Вірний підпис