



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Р. Скалецького №36^а
(найменування об'єкта) (І, ІІ, ІІІ-кв. 1/2)
«9» 05 2025р.

Бригада у складі Алексеев О.Н.; Веселовський В.І.;
Димітрієнко М.В.; Влашур О.Ф.; Дробенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Р. Скалецького №36^а (І, ІІ, ІІІ-кв. 1/2)
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-2м; φ 76-95м; φ 57-70м; φ 40-16м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стожки: φ 40-174м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (шарові): φ 50-3мт; φ 40-8мт. Муфтові з'єднання: φ 50-3мт; φ 40-8мт.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: емульсія та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Колотайка: φ 50-3мт; φ 40-6мт; Муфта: φ 50-1мт; φ 40-3мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в. ст.

Підійня тиску $\Delta P=20$ мм. в.в. ст. $t=5$ хвилин.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

Димтрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Р.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відпущено вирішуватиме

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інж.

Мр
Ситосар

Мокшанцев Р.В.

Чуїко В.В.

Веселовський В.І.

Р.В.

В.В.

В.І.