

Ш-1
N-1
СН-
А-



20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Степанька 53

(найменування об'єкта)

«15» 05 20 25 р.

Бригада у складі Алексеев О.В., Десляковський В.Г.
Дубовишнік Ю.Г., Радієвський Ю.В., Яхорук А.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Степанька 53

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-72 м, Ø50-41 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø80-10 м, Ø32-1 м, Ø25-60 м, Ø15-20 м.
Ø25-440 м (своєчасно)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø50-5 м, Ø32-20 м, Ø15-5 м
лифта Ø50-5 м, Ø32-20 м, Ø15-5 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: превасел - VIKO Ogas,
мешає есеєдвеед

- ліквідація виявлених витоків газу:

крім Ø50-1 м, Ø32-5 м,
Ø15-1 м, к/г Ø50-1 м, Ø25-5 м, Ø15-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виможено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

$P = 500 \text{ мм в.ст.}, \text{пріом в.ст.} t = 5 \times 6$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Воробей О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.О.
(прізвище, ініціали)
Васильович В.І.
(прізвище, ініціали)
Джоджов О.Т.
(прізвище, ініціали)
Дан. Гросов М.В.
(прізвище, ініціали)
Дещенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа В.Ф. підпису в.р.ш.овиш.м.к.

В.Ф. підпису
(прізвище, ініціали)

В.Р.Ш.О.В.И.Ш.М.К.
(підпис)

М.В. Гросов

М.В. Гросов

М.В. Гросов

М.В. Гросов

М.В. Гросов

[підпис]