



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО №15
м. Вінниця вул. Чм. шосе №53
(найменування об'єкта)

«19» 05 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Н.; Веселовський В.І.; Кавок А.А.
Бродієнко В.М.; Дмитрієнко М.В.; Дробенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Чм. шосе №53
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ29-72м; φ76-53м; φ57-14м; φ40-12м; φ32-4м;
φ25-2м; φ20-15м; φ15-1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-35м; φ25-23м; φ20-49м.
Стожки: φ20-605м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кавок (пробкові): φ32-5м; φ25-1м; φ20-35м; φ15-1м.
Шарові: φ32-1м; φ25-1м; φ15-1м. Муфта з'єднання: φ32-6м;
φ25-2м; φ20-35м; φ15-2м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "VIBRACUS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кавок φ32-1м; φ20-10м;
Контргайка: φ32-3м; φ20-9м; Муфта: φ20-6м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Повітря тиску p=20 мм. вод. ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Порушень не виявлено

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вар. підпису підприємств

(прізвище, ініціали)

См. инт.
М.Г.
В.Г.

(підпис)

Москаленко Р.В.
Чуїко В.В.
Веселовський В.І.