



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця Ж/Б
Бул. Чкалова №83
(найменування об'єкта)

« 19 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Доденко В.О., Матвійчук А.В.,
Мухоморова О.В., Кухаров А.В., Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Бул. Чкалова №83
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВООГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф57-4м; ф32-34м; ф25-16м.
Стожки: ф25-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): ф40-4м; ф32-4м; ф25-7м.
Шарові: ф25-1м; Муфтові з'єднання: ф40-4м; ф32-4м; ф25-8м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мешкона апаратура
та прилад "ВІДРАТАС"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф25-2м; Контрайра: ф40-3м.
ф25-2м; Муфта: ф40-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Підійнято тиску до P=20 мм. вод. ст. до 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розрив газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурик В.В.
(прізвище, ініціали)
Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Муромець О.В.
(прізвище, ініціали)
Дугеров А.А.
(прізвище, ініціали)
Дубченко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису керманича
(прізвище, ініціали) (підпис)

Сл. май. Матвійчук А.В.
М.Д. Чурик В.В.
Даченко В.О.