

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 01 » 05 КВ 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця ^{№ 5} Б-р. Юності № 11

(найменування об'єкта)

« 01 » 05 20 25 р.

Бригада у складі

Муртіпан В.М.; Міценко В.О.;
Гамчук В.А.; Дрюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
Юності № 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-8м; ф40-8м; ф32-50м; ф20-1м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф40-8м; ф25-60м.

Стоєки: ф25-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран: ф40-8м (пробкові). Шарові: ф32-3м; ф20-1м.

ф25-22м.

Муфтові з'єднання: ф40-8м; ф32-3м; ф25-22м;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф40-1м; ф25-3м

Колена: ф40-3м; ф25-8м; ф20-1м. Муфта: ф25-2м; ф20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$
Набіння тиску $P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$ за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. праінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання герметика

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Муршман В.М.

(прізвище, ініціали)

Миченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Дубенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вур' муршман вирішено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.м. м.м.

Муршман В.В.

М-р

Мушко В.В.

с.р

Муршман В.М. м.м.