

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22»

05

2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Юності 29
(найменування об'єкта)

«22» 05 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.; Діброва С.А.;
Дзубенко Ю.Т.; Димитрієнко М.В.; Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Юності 29

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76 - 30 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50 - 10 м., Ø40 - 15 м., Ø25 - 7 м.

Стояки: Ø25 - 324 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробки): Ø32 - 1 шт., Ø25 - 4 шт.

лифтові з'єднання: Ø32 - 1 шт., Ø25 - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу;

крапи (пробки): Ø32 - 1 шт., Ø25 - 4 шт.
лифтові з'єднання: Ø32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастида та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $d_p = 20 \text{ мм. в.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виробок газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лігнородуцький А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Дзиденко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дисрова С.А.
(прізвище, ініціали)

Лаштарецько М.В.
(прізвище, ініціали)

Лукенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ізр. першину вирмошисев

еш. игол
мр
ср
(прізвище, ініціали)

[підпис]
Лігнородуцький А.С.
Веселовський В.І.
(підпис)