



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця № 16 Юності № 43
(найменування об'єкта)

« 23 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Іванчук В.А., Дробинко Р.Ю., Дробова С.А.,
Розенко В.О., Матвійчук І.В., Дукерів М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Юності № 43
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 89-45 м,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф 29-6 м, ф 57-7 м, ф 40-19 м, ф 32-13 м, ф 25-8 м.
Стожки: ф 25-410 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Відкилювальні крани в квартирах: ф 25 (пробкові): Перевірено: кв-1, 4, 5, 7,
8, 9, 17-7 шт, Підлягають перевірці: кв-2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19-1 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "ВібраСАС"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 25-8 м, Конфайка: ф 25-5 м.
Мурта: ф 25-1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Підійдено тиску в P=20 мм. в.в.ст. до 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Врубання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Муріко В.В.

(прізвище, ініціали)

Ватур В.А.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук Д.В.

(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису встановлення

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. м.м.

майстер

список

Москаленко Р.В.

Муріко В.В.

Доценко В.О.