

27 05 2025 р.**Акт**

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

ж/б
м. Вінниця вул. Юності № 459

(найменування об'єкта)

«27» 05 2025 р.

Бригада у складі *Мусатілан В.Н.; Ліченко В.О.; Іванчук В.А.;
Дубенсько Г.Т.; Дубова С.О.; Дорогин В.О.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*м. Вінниця
вул. Юності № 459*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ76-5ш; φ57-16ш; φ20-8ш.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))*

*φ32-5ш; φ20-7ш; φ20-10ш;
Солеві: φ20-160ш.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (робочі): φ32-2ш; φ20-7ш
Штургові з'єднання: φ32-2ш; φ20-7ш.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією; *щільність газу перевіряється за
приладом VIBRAGAS*

- ліквідація виявленіх витоків газу; *Кран: φ32-1шш; φ20-2шш;
Конфігуратор: φ20-3шш; Штург: φ20-1шш.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпеки
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 міл. бар. см.
Надійний тиску 4Р=20 міл. бар. ст. да 5 кв
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрій; інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Фарбовані ґрунтовані

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Чукін В. В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лук'янін В. М.

(прізвище, ініціали)

Лижечко В. О.

(прізвище, ініціали)

Каленчук В. А.

(прізвище, ініціали)

Дубченко Г. Т.

(прізвище, ініціали)

Дидрова С. А.

(прізвище, ініціали)

Ходченко В. О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Г

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відмінно заслужене

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О.М. ЧАГІМІЧ ЧАГІМІЧ РВ
ЧАГІМІЧ ЧАГІМІЧ В.В.
ЧАГІМІЧ ЧАГІМІЧ В.В.