



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця № 69
(найменування об'єкта)

« 23 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Александр О. Ю., Веселовський В. П., Дмитрієнко М. В.,
Вшакур О. Ф., Мертвін В. М., Місиренко В. О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
б-н. Юності № 69
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76-22 м., φ 57-25 м., φ 40-7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 40-8 м., φ 25-35 м.,

Стожки: φ 25-120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 40-4 м., φ 25-12 м.,
Муртові з'єднання: φ 40-4 м., φ 25-12 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад "Гірбаске"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ 25-5 м., Контрайкла: φ 40-3 м.,
φ 25-4 м., Мурта: φ 40-4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; висока
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; требує.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.ст.
Надтиском P=100 мм. в.ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектують

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робота газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Александр О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Васильовський В.У.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Ромашук О.Р.
(прізвище, ініціали)
Мухомов В.М.
(прізвище, ініціали)
Лисенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису виконавця

ст. м.м.
м.р.
м.м.м.
Михайленко В.В.
Васильовський В.У.
(прізвище, ініціали) (підпис)