



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжичі вул. Юності 49
(найменування об'єкта)

« 26 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Доценко В.О ; Іванчук В.А ;
Курчав А.В ; Калок А.А ; Міщенко В.О
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжичі вул. Юності 49
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 28 м, Ø 50 - 12 м, Ø 40 - 8 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 6 м, Ø 25 - 32 м. Стояки: Ø 25 - 120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø 40 - 4 м, Ø 25 - 12 м.

шпартові з'єднання: Ø 40 - 4 м, Ø 25 - 12 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Милька Анатолій

та прилад "Кібра GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø 40 - 4 м, Ø 25 - 2 м.
кожухи: Ø 40 - 2 м, Ø 25 - 2 м, шпарт: Ø 40 - 2 м, Ø 25 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм.вод.ст. dP=20 мм.вод.ст. t=5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородючий АС
(прізвище, ініціали)

Доденко В.О
(прізвище, ініціали)

Моничук ВА
(прізвище, ініціали)

Кучеров АВ
(прізвище, ініціали)

Корок ІА
(прізвище, ініціали)

Міценко В.О
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Взр підпису вриовишись

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інж.
Майстер
Смигач

Москаленко Р.В.
Підгородючий АС
Доденко В.О