

«27» 05 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

ж/б
м. Вінниця вул. Юності №83
(найменування об'єкта)

«27» 05 2025 р.

Бригада у складі

Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.; Гривієнко В.І.
Дмитрієнко М.В.; Романчук О.Ф.;
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Юності №83
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ89-10м; φ57-5м; φ100-60м; φ40-6м;
φ32-20м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-4м; Стойки: φ32-300 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ40-3м; φ32-19м; φ25-1м.

Муфтові з'єднання: φ40-3м; φ32-19м; φ25-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та кремод, Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ32-3м; φ25-1м;
Котельня: φ76-1м; φ32-5м; Муфта: φ32-5м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в. ст.
Підійняв тиску $\Delta P=20$ мм. в.в. ст. 5 аб.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В. В.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О. Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В. І.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В. М.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М. В.
(прізвище, ініціали)

Юмашук О. Ф.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису керівника
(прізвище, ініціали) (підпис)

Сл. м.м. Москаленко В. В.
Майстер Чуїко В. В.
Сл. м.м. Веселовський В. І.