

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 9 » 06 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 6 » 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.І., Мурованич У.І.,
Слобожанський В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок
м. Львів вул. Будицький 27а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 23 м.п., Ду 40 мм L = 43 м.п., Ду 32 мм L = 5 м.п.,
Ду 25 мм L = 7 м.п., Ду 20 мм L = 3 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 25 мм L = 29 м.п., - по східних житлах

Ду 25 мм L = 67 м.п., Ду 20 мм L = 67 м.п., - по сходах

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

всисувка Ду 80 мм - 1 шт., крани Ду 20 мм - 6 шт.

крани пробічки Ду 32 мм - 6 шт., Ду 25 мм - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VEGA 25,
мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, потірогайка, муфта Ду 25 мм,
Ду 32 мм - 17 шт., крани Ду 20 мм - 19 шт.,
газопробічка по сходах - 5 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимог
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимог
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено парний тиск, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. вод. ст. да 5х6 склою 15 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шиян В.Р.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

Слобожанін В.А.
(прізвище, ініціали)

Мурованій С.Д.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мещанин братоквартирного будинку №9

(прізвище, ініціали)

(підпис)

тільки відомий
старший майстер

А.Р. Горбовський