

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 6 » 06 2025 р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 4 » 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Мурованний Л.Д.,  
Савоженко В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирного будинку  
м. Лодичин вул. Будівельників 27Б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 18 м.п., Ду 40 мм L = 33 м.п.,

Ду 32 мм L = 4 м.п., Ду 25 мм L = 16 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 25 мм L = 30 м.п. - по сходовій клітині

Ду 25 мм L = 67 м.п., Ду 20 мм L = 67 м.п. - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

заставка Ду 80 мм - 1 шт., крани прохідні Ду 25 мм - 12 шт.,

крани Ду 20 мм - 60 шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIGAS 21  
мильона емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфти, контролки Ду 25 мм - 19 шт., крани Ду 20 мм - 23 шт., газопровід по  
стояках, - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парити тиску при випробуванні парити новим тиском 500 мм. в.ст. за 5х6 см. в.ст. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Шульга В.П.  
(прізвище, ініціали)

Олійник Р.У.  
(прізвище, ініціали)

Слободетик В.А.  
(прізвище, ініціали)

Мурованний Г.Д.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа мешканець воготоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

в.ст. тиску в.ст. в.ст.  
старший майстер Г.А. Тарновський