



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку

« 11 » 06 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Олегів Р. О., Мурованих Ю. Д.
Слобожанський В. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий будинок
м. Прип'ять, вул. Бузьвельський 6, 27
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 59 м.п., Ду 25 мм L = 8 м.п.,
Ду 20 мм L = 8 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 20 мм L = 24 м.п., - по сходових клітинах
Ду 20 мм L = 134
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

заглушки Ду 50 мм - 1 шт, крани Ду 20 мм - 60 шт.
крани пробкові Ду 25 мм - 4 шт, Ду 20 мм - 1 шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIG 2605
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, контролери, муфти
Ду 20 мм Ду 25 мм - 27 шт., крани Ду 20 мм - 22 шт.,
газопроводи по сходах - 5 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
парити тиску при випробуванні напругою
вим тиском 500кПа. Вр. ст. за 5х6 скисло 12ххх.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Швабін Д.П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олішник Р.Г.
(прізвище, ініціали)

Медованій Г.Д.
(прізвище, ініціали)

Слобоженко Д.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий богдан вертирного бузичу
(прізвище, ініціали) (підпис)
бу пугиу було були
старший майстер П.А. Барювський