

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Турьків

«04» 06 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі м-р Бондар Юлія м. Яковів ВВ
Берестий Р.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Бойко О.А.

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Турьків
вир. Д. Степанюк 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

кр. (куч. кр) Ø40-1шт; Ø20-3шт (кр.)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-2шт (шар); Ø25-2шт (кр.) Ø20-2шт (кр.)

Г-д: Ø40-30 м; Ø25-4 м; Ø20-4 м (зов. з-д)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø20-16 м (ск. к.); Ø20-48 м (стопки)
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Vibro GAS - прилад. методом

і мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крапи: Ø20-3шт (кр.) Ø25-2шт (кр.)
Мурфтове відкриття - 5шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. вог. ст.}$
Тривалість $\Delta p = 20 \text{ мм. вог. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жанков ВВ
(прізвище, ініціали)
Беркосяк РІ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Ст. майстер Колесник ВС
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бойко О. О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)