

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27» 06 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«25» 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Прокопенко В.В., Мурованний У.Д.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок
сел. Трошчанське вул. Шкільна, 27

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 80 мм L = 38 м.п., Ду 32 мм L = 30 м.п.,
Ду 25 мм L = 8 м.п., Ду 20 мм L = 9 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засувка Ду 80 мм - 1 шт., крани пробивні Ду 20 мм - 1 шт.
крани шарові Ду 20 мм - 17 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VYGAS
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; контроль, крани, муфта
Ду 20 мм - 17 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
пазірне тиском 500 кПа впр. 15 за 5х6 см тиском 15 мм впр. 15
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зняти кабелі з гарячову

Виписано попередження: зняти кабелі з гарячову, погасити гарячову

Майстер ВБГО

Шидан В.Р.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Пронченко В.Р.
(прізвище, ініціали)

Мурованій У.Д.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Боготомівський Будинку
(прізвище, ініціали) бу тиску (підпис) Будинку

старший інженер

(підпис)

Горбань О.Д.