

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 27 » 06 20 25 р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багаторівневого житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 25 » 06 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі Гробич А. В., Білоус М. В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багаторівневий будинок  
сел. Грошівське вул. Шкільна, 23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 80 мм L = 48 м.р., Ду 40 мм L = 22 м.р.,  
Ду 32 мм L = 22 м.р., Ду 20 мм L = 12 м.р.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ду 20 мм - 10 шт.

крани пробкові Ду 20 мм - 2 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Кітасават  
мильня емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани, контролі, муфти  
Ду 20 мм - 18 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парити тиску, при випробуванні надлишково вис тиском 500 мм. в.ст. за 5х6 см. на 15 м

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: кабель на газопроводі

Виписано попередження: зняти кабель з газопроводу, покрасити газопровод

Майстер ВБГО

Шиян В. П.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Грибик А. В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Білоус М. В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Євген Вікторович  
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший інженер

(підпис)

Горбань О. Д.