



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

ж/б

а. Акрополісне бул. Центральна №2 корпус 123
(найменування об'єкта)

« 6 » 06 20 25 р.

Бригада у складі _____

Дарченко В.О.; Матвійчук А.В.; Луксенчук О.В.
Кучеров А.В.; Раїсашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті а. Акрополісне бул. Центральна №2 корпус 123
2,3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100 - 75м; φ89 - 15м; φ76 - 40м; φ57 - 47м.
φ32 - 46м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ25 - 400м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (ручні): φ50 - 6м; φ32 - 15м.

Муфти з'єднання: φ50 - 6м; φ32 - 15м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "VIBRAEAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Ремонтні: φ50 - 4м; φ32 - 9м.
Муфта: φ32 - 10м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P=500$ мм. в.ст.
Падіння тиску $\Delta P=20$ мм. в.ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)
Муркешчук О.В.
(прізвище, ініціали)
Куреров І.В.
(прізвище, ініціали)
Ромашук О.Р.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мисун М.П.

(прізвище, ініціали)

