

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«3» 06 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

№15

с. Абромошівне бул. Центральна 29 корпус 8

(найменування об'єкта)

«3» 06 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Веселовський В.І.,
Гордієнко В.М., Дмитренко М.В., Диніевий О.Г.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Абромошівне
бул. Центральна 29 корпус 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-18ш; φ76-10ш; φ57-8ш; φ25-50ш.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: φ25-50ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Приварки: φ25-5 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мілкова емульсія та
прилад "Vibea GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу;

Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 міл. бар. см.
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Падіння тиску ΔР=20 міл. бар. см. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. проестигнуто

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Не виконано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чучко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.Г.
(прізвище, ініціали)
Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)
Демірієвський М.В.
(прізвище, ініціали)
Демченко О.І.
(прізвище, ініціали)

Г
(підпис)
Гордієнко
(підпис)
Демірієвський
(підпис)
Демченко
(підпис)
ОІ
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Алєксєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Г
(підпис)