

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 05 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Баштоварторговий митловий будинок

(найменування об'єкта)

«28» 05 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Білоус М.В., Гордійчук Д.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Баштоварторговий будинок.
с. Н.Добров'їна вул. Приєдзв'язка, 11.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм - 1 м.п., Ду 32 мм - 30 м.п.,
Ду 20 мм - 12 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ду 50 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 8 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоприладатор Кісґас 25,
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; крім, попорогайка, муфта
Ду 50 мм - 3 шт., крім Ду 20 мм - 2 шт.,
70 юзго бу - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено

напітте при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. вод. ст. за 5х6 сім'я 12 м.м вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: кабель на газопроводі

Виписано попередження: зняти кабель з газопроводу, покривити газопровід

Майстер ВБГО

Шибан В.П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Білоус К.В.
(прізвище, ініціали)

Горбачук Д.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багаторівневого будинку

Горбачук
(прізвище, ініціали)

(підпис)

старший інженер

Горбачук О.Д.