

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 29 » 05 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 27 » 05 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Слободян В.А., Бурковський В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирний будинок
с. Нова Ободіюха вул. Пришавська, 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 32 мм L = 28 м.п., Ду 25 мм L = 3 м.п.,
Ду 20 мм L = 8 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ду 32 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 2 шт.
крани пробкові Ду 20 мм - 5 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор K1650605,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; контрольна Ду 32 мм - 1 шт.
крани, контрольна, муфта Ду 20 мм - 8 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, пагітте, при випробуванні надлишкового тиску 500 мм рт.ст. за 5х6 смачно 15 мн. без са
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: непограшотий газопровод, наблиз на газопроводі.

Виписано попередження: пограшотти газопроводу, зняти наблиз з газопроводу

Майстер ВБГО

Шинд В.П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Слободяник ВА
(прізвище, ініціали)

Бурновський ВА
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мещковий Боготюк Варварин Будимир

(прізвище, ініціали)

(підпис)

старший інженер

Горбань О.Д.