



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця №5 бул. Волошикова 4Б

(найменування об'єкта)

« 16 » 06 20 25 р.

Бригада у складі

Алексеев О.Н.; Дмитрієнко М.В.; Ясашук О.Р.
Миценко В.О.; Чванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
бул. Волошикова 4Б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф29-4м; ф76-35м; ф57-35м; ф40-30м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: ф40-200м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (курьові): ф40-8м. Муфтові з'єднання: ф40-8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія та прилад "VPRACAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Котелня: ф40-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском Р=500 мм. в.в. ст.
Підійнято тиску до Р=20 мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. реінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Нарушення газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Власюк О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Миценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Ванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Бірюкович

В.В. В.В. В.В. В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)
В.В. В.В. В.В. В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)
В.В. В.В. В.В. В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)