



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця #5  
буль. Л. Ратушної 22  
(найменування об'єкта)

« 17 » 06 20 25 р.

Бригада у складі Куріков А.В.; Дубовик Р.Ю.; Калюк А.А.  
Іванчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
буль. Л. Ратушної 22  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 76-30м; ф 57-35м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
ф 57-8м; ф 32-20м; ф 25-20м;  
Стопки! ф 25-360м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): ф 25-16м; Муфтові з'єднання: ф 25-16м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та  
прилад "ГібраСАЗ"
- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: ф 25-7м; Розподільник: ф 25-4м.  
ф 50-8м; Муфта: ф 25-2м; ф 50-1м.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. в.ст.  
Піднято тиску до 20 мм. в.ст. без вт.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розрив газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)  
Вангер В.А.  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису безпосередньо

С.М. В.В. Михайленко  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
С.П. І.В. Григор'єв