



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Л. Ратунської 24
(найменування об'єкта)

«11» 06 2025 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Матвійчук А.В.;
Юмашук О.Р.; Луківчук О.В.; Ксюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Л. Ратунської 24
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-16м., Ø50-28м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-6м., Ø32-15м., Ø25-20м., Ø15-4м.
Стояки: Ø25-300м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

хрони (пробкові): Ø50-3мт., Ø32-12мт., Ø15-3мт.
лифтові з'єднання: Ø50-3мт., Ø32-12мт., Ø15-3мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: хрони (пробкові): Ø50-1мт.,
Ø32-5мт., кохпругайки: Ø50-2мт., Ø32-4мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. вод ст., t=5 хв., ΔP=10 мм. вод ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідородецький АС
(прізвище, ініціали)

Кучеров АВ
(прізвище, ініціали)

Матвійчук АВ
(прізвище, ініціали)

Паламчук О.Р
(прізвище, ініціали)

Лукіничук ОВ
(прізвище, ініціали)

Калюк АА
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Бірюков

С.Г. М. В. Косаков
(прізвище, ініціали) (підпис)
С.Г. М. В. Косаков
С.Г. М. В. Косаков