



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Л. Ратуйської №28
(найменування об'єкта)

« 17 » 06 20 25 р.

Бригада у складі

Алексеев О. Ю.; Дмитрієнко М. В.;
Винавук О. П.; Діброва С. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Л. Ратуйської №28
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ57-30м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-4м; φ40-2м; φ32-15м; φ25-20м; φ15-4м;
Стожки: φ25-260м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (Бурбокові) - φ32-9м; φ25-3м; φ15-2м.
Муртові з'єднання: φ32-9м; φ25-3м; φ15-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія та
прилад "VIRACAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ32-3м; φ50-2м;
Контрбайка: φ32-1м; φ57-1м; Мурта: φ32-1м; φ57-2м.
Запірна ввіда: φ57-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: викоресано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Подіємо тиску P=20 мм. вод. ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Рядування газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Винамар О.Р.
(прізвище, ініціали)
Дірова С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа був підписан Виконавчий

С.В. Кошарний (підпис)
В.В. Герб
С.Г. Дірова