



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця М. Шенка 389

(найменування об'єкта)

« 11 » 06 20 25 р.

Бригада у складі Дробенко Ю.Т., Діброва С.А., Даценко В.О.,
Матвійчук А.В., Муксентук О.В., Кудерков А.В., Дробенко Р.Ю.,
Калос А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
М. Шенка 389

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-32м; φ50-115м; φ32-8м; φ25-151м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-4м; Столеви; φ25-54м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ25-17м; φ20-2м; Кривові: φ25-1м; φ20-1м;
Мурфові з'єднання: φ25-18м; φ20-3м;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією
та прилад "Гроза ЕНЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ25-5м; Котельня: φ25-10м.
Мурфота: φ25-6м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вироблення газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дюбенко Н.Т.
(прізвище, ініціали)

Дюрова С.А.
(прізвище, ініціали)

Димітєвич О.І.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Мухометов О.В.
(прізвище, ініціали)

Мухометов А.В.
(прізвище, ініціали)

Дюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Качок
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вахненко В.П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)