



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. О. Антонова 10

(найменування об'єкта)

« 11 » 06 20 25 р.

Бригада у складі: Алексеев О.Н.; Васильовський В.П.; Гродієнко В.М.;
Демітрівський М.В.; Квашинський О.Р.; Муртіпан В.М.; Міценко В.О.; Хантур В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. О. Антонова 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-3м; φ 76-4м; φ 40-6м; φ 32-11м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40-5м; φ 32-18м; φ 25-28м.

Стояки: φ 25-140м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 32-4м; φ 25-14м.

Муртові з'єднання: φ 32-4м; φ 25-14м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильною емульсією та
приладом "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 25-4м; Кран: φ 25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P=500 \text{ мм вод. ст.}$
Подіємо тиску $\Delta p=20 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Харбування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїков В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Ремачук О.Р.
(прізвище, ініціали)
Муромов В.М.
(прізвище, ініціали)
Мухомов В.О.
(прізвище, ініціали)
Гавриш В.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)
 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. П.В. Костяченко
С.І. В.В. Гринько
С.І. О.Ю. Костяченко