

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митловий будинок

м. Вінниця

вул. О. Антонова 135 (15 кпр.)

(найменування об'єкта)

«01» 07 2025 р.

Бригада у складі

Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.; Діброва С.А.;
Духанко В.О.; Дмитрієнко М.В.; Митвійчук А.В.; Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця вул. О. Антонова 135
(15 кпр.)

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 150-80 см, Ø 125-52 см, Ø 100-54 см,
Ø 40-6 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 40-114 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (кульові): Ø 40-44 см.

шурфові з'єднання: Ø 40-44 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:

шурфами: Ø 40-16 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підкапні та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: високино
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P=500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t=5 \text{ хв.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигородюк А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселюк В.І.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Дочка В.О.
(прізвище, ініціали)

Римчишко М.В.
(прізвище, ініціали)

Шатвін А.В.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

