

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця №15
(найменування об'єкта)

«2» 07 2025 р.

Бригада у складі: Алексєєв О.Ю., Веселовський В.І.,
Гордієнко В.М., Дмитрієнко М.В., Іванчук В.А., Кухарев А.В., Калек А.А.
(прізвище, ініціал)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
буль. О. Антонова №15, 2, 3, 4 корпус
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф150-10м, ф125-100м, ф100-50м, ф89-50м,
ф40-150м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кумбові): ф40-32м.
Муфтові з'єднання: ф40-32м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Контрарілка: ф40-26мм,
Муфта: ф40-14мм, Паровий кран, ф40-6мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском $P=500$ мм. вод. ст.
Надійшло тиску $P=80$ мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Зауважень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Кутєров А.В.
(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Потічук В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

