

*О. Шевченко* 20 25 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. О. Антонова 28  
(найменування об'єкта)«23» 06 2025 р.Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Дзюбенко Р.Ю.;  
Доценко В.О.; Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Антонова 28  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 20 м., Ø 50 - 25 м., Ø 20 - 7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 1 м., Ø 32 - 1 м., Ø 20 - 10 м. стояки: Ø 20 - 250 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові): Ø 50 - 2 м., Ø 25 - 1 м., Ø 20 - 1 м.муртові з'єднання: Ø 50 - 2 м., Ø 25 - 1 м., Ø 20 - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: крахи (пробкові): Ø 50 - 1 м., Ø 20 - 4 м. контрайкі: Ø 25 - 1 м., Ø 20 - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_  
P=500 мм.вод.ст., t=5хв, ΔP=20 мм.вод.ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідрородуцький А.С.  
(прізвище, ініціали)

Алексєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Дюченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт. Іванов Віт. Іванов

(прізвище, ініціали)

(підпис)

М.М. Дзюбенко

Алексєв

О.Ю.

Гідрородуцький

А.С.

Матвійчук