

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 04 » 07 2025р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ізясин, вул. Михайла Грушевського, буд. 64
(житловий будинок)
(найменування об'єкта)

« 04 » 07 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,
Мравченко І. А - майстер ВБГО
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Калоби ОСББ

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Михайло Грушевського, буд. 64
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50 - 16 м.п.; φ40 - 22 м.п.; φ32 - 4 м.п.; φ25 - 4 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ25 - 10 м.п (сх. кл.) φ20 - 96 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ32 - 2 м.п.; φ25 - 6 м.п.; φ20 - 34 м.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБЛІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: φ25 - 2 м.п.; φ20 - 2 м.п.; φ15 - 2 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

М. Кравченко
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

С. Курінний
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

В. Берелет
(підпис)

Ярмолевич В.С.
(прізвище, ініціали)

В. Ярмолевич
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

Кавігук А. Ф.
(прізвище, ініціали)

А. Кавігук
(підпис)