

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 9 » 02 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі Омійчук Р.У., Прокопенко В.В.
Прокопчук О.В., Гробиш А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок
м. Аржентини вул. П. Кравчика, 13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 60 м.п., Ду 25 мм L = 6 м.п.
Ду 25 мм L = 4 м.п., Ду 20 мм L = 35 м.п. - по сходовій клітині
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ду 20 мм L = 134 м.п. - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

заступко Ду 100 мм - 1 шт., крани шарові Ду 20 мм - 50 шт.
крани пробокові Ду 25 мм - 4 шт., Ду 20 мм - 12 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор K16 GASAS,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфти, шпорогайки Ду 25 мм - 8 шт.,
крани, шпорогайки Ду 20 мм - 19 шт., крани Ду 20 мм - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано, парити при випробуванні надлишковим тиском 500 кПа. Вод.-ст., за 5х6 склало 12 вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шашин В.П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олійник Р.І.
(прізвище, ініціали)

Прохоренко В.В.
(прізвище, ініціали)

Прохорчук О.В.
(прізвище, ініціали)

Гребенко А.В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкало Боготомівського будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

старший майстер

Тарковський Р.А.