

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 07 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

«11» 07 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.І., Прокопенко В.В.
Прокопчук О.В., Гробик А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок
м. Лозисини вул. П. Кровчишка, 14а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L=64 м.п., Ду 25 мм L=4 м.п.

Ду 20 мм L=38 м.п., Ду 25 мм L=4 м.п. - по сходовій клітині
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 20 мм L=134 м.п. - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

заступки Ду 100 мм - 1 шт., крани шарові Ду 20 мм - 44
крани пробкові Ду 25 мм - 4 шт., Ду 20 мм - 12 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Кігас 605
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, контрогайка Ду 25 мм - 7 шт.
крани, контрогайка, мурфас Ду 20 мм - 23 шт.
крани Ду 20 мм - 31 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; проверено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проверено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробувано, парити при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст. за 5 хв. спало 15 мм. рт. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проверено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шушун В.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

Прокопенко В.В.
(прізвище, ініціали)

Прокопчиш О.В.
(прізвище, ініціали)

Грибик А.В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мещковскі заготовок вертирного будинку бу
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший майстер Тарновський П.А.