



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» жовтня 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Гурівці

в. Тищенко Оршика 9

(найменування об'єкта)

«22» 07 2025 р.

Бригада у складі м-р Богдан Н.М.; с.п. Гванов В.В.
Акубенко В.М., Марущак С.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Гурівці

в.п. Тищенко Оршика 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д: $\phi 50 - 5 \text{ м}$; $\phi 40 - 20 \text{ м}$;
 $\phi 32 - 30 \text{ м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 20 - 9 \text{ м}$ (вводи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: вх. шар. $\phi 50 - 1 \text{ шт}$

$\phi 20 - 1 \text{ шт}$ (зв. / кв.); $\phi 20 - 1 \text{ шт}$ (кв.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом Vibro GAS; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани $\phi 20 - 1 \text{ шт}$

Мультимедійне з'єднання $\phi 50 - 1 \text{ шт}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$
падіння $\Delta P = 20 \text{ мм вод. ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ТМ
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Яков ВВ
(прізвище, ініціали)

Марущак СМ
(прізвище, ініціали)

Івченко ВМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)

від підпису відповідальних