

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Ю. Словацького 4
м. Ізюв
(найменування об'єкта)

«25» 08 2025 р.

Бригада у складі м-р Бондар Юлія сл. Іванов ВВ
Ікубенко ВМ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Тешенкова ММ.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Ізюв
вул. Ю. Словацького 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-д Ø 50 - 28м; Ø 32 - 15м
вводи Ø 20 - 63м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: Ø 20 - 12 м (квартири)
Ø 50 - 1 м (шар)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
Vibro GTS; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; Крани Ø 12 м (квартири)
Ø 50 - 1 м (шар)

Муртове з'єднання Ø 50 - 1 м Ø 20 - 12 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст. Підбиття ΔP = 20 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проект інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ганов ВВ
(прізвище, ініціали)

Марущак СМ
(прізвище, ініціали)

Друбенко ВМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гемеходова ЛМ (прізвище, ініціали) ЛМ (підпис)