

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с.м.т. Стрижівка вул. Алеї №35 (1,2,3,4,5 к.п.)
(найменування об'єкта)

«20» 06 2025 р.

Бригада у складі: Алексеев А.Ю., Дмитрієнко М.В., Доценко В.О.,
Діброва С.А., Матвійчук А.В., Курцов А.В., Калес А.А., Біляченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с.м.т. Стрижівка вул. Алеї №35 (1,2,3,4,5 к.п.)
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-20м; ф100-50м; ф89-145м; ф57-36м;
ф25-160м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф25-530м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кумові): ф25-10м. Приверні: ф25-44м.
Муртові з'єднання: ф25-10м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

приклад "Вибра ГРЗ" мильна емульсія та

- ліквідація виявлених витоків газу: Конторгайка: ф25-5м.;
Мурта: ф25-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; З наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконамо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 мм вод. ст.
Падіння тиску ΔP =20 мм вод. ст за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Гарбування газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Курєв А.В.
(прізвище, ініціали)
Калос І.І.
(прізвище, ініціали)
Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від турнису впривинув

(прізвище, ініціали)
см. инт.
М
сисар

(підпис)
Моканіть Р.В.
Чуїко В.В.
Алексєєв О.Ю.