



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балтотоквартирного житлового будинку

« 23 » 07 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Гробчик А.В., Білоус М.В.,
Слободян В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Балтотоквартирний будинок
с.п. Тростянець вул. У. Богуча, 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 44 м.п., Ду 40 мм L = 12 м.п.,
Ду 32 мм L = 25 м.п., Ду 25 мм L = 17 м.п., Ду 20 мм L = 6 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 20 мм L = 36 м.п.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові Ду 50 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 5 шт.
крани шарові Ду 20 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 17 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор K1612025,
мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; крани злом, муфти, номорогайч
Ду 50 мм, Ду 20 мм - 14 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; уверено парити, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт.ст. за 5 хв, зміною 10 хв рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. уверено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: защити газопроводу,

Виписано попередження: розшити газопровід, зняти кабелі з газопроводу

Майстер ВБГО

Шуш В. П
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гриб А. В.
(прізвище, ініціали)

Білоус К. В.
(прізвище, ініціали)

Слободан В. А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Валентин

(прізвище, ініціали)

(підпис)

старший інженер

Горбань О. Д